

Sitzung	Technischer Ausschuss - Ö - 28.09.2010		
Beratungspunkt	Sanierung Abgänge Bahnstufunterführung / 3. Sachstandsbericht		
Anlagen			
Finanzposition	2.6151.9450.000/0300		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-122/08 60-023/09 60-081/09 60-088/09 1. Bürger fragen 13. Anfragen aus GR 60-088/10	Sitzung GR-Ö TA-Ö GR-Ö Ta-Ö GR-Ö TA-Ö TA-Ö	Datum 25.11.2008 03.02.2009 23.06.2009 30.06.2009 20.10.2009 02.02.2010 29.06.2010

Erläuterungen:**a) Informationsstand des Technischen Ausschusses**

Am 02.02.2010 wurde der Gemeinderat von der Verwaltung über den Sachstand informiert. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass:

Nach dem Freilegen der bestehenden Unterführung festgestellt wurde, dass der Wandaufbau nicht den Bestandsplänen entspricht. Es musste umgeplant werden. Der massive Grundwassereintritt erschwert die Arbeiten enorm.

Ein 2. Sachstandsbericht wurde im Technischen Ausschuss am 29.06.2010 abgegeben. In dieser Vorlage wurde darauf hingewiesen, dass sich:

Aufgrund der vom Plan stark abweichenden Bestandssituation in folgenden Punkten Mehrkosten ergeben:

- *Für die Gründung waren mehr Auftriebssicherungen erforderlich. Die Armierungen mussten verstärkt werden.*
- *Die Anschlüsse an den Bestand, insbesondere die Abdichtungen mussten wesentlich aufwendiger konstruiert werden.*

b) Sachstand auf der Baustelle

Wie erwähnt, liegt die Ursache der zeitlichen Verzögerung in dem schwierigen Anschluss der Fahrstuhlschächte an das bestehende Bauwerk. Hier konnte in den vergangenen Tagen ein Durchbruch erzielt werden: Die Abdichtung wurde erfolgreich an das bestehende Bauwerk angeschlossen. Nach dem aktualisierten Terminplan können damit beide Unterführungen im November 2010 für die Fußgänger geöffnet werden. Der Einbau der beiden Aufzüge erfolgt nach der Öffnung der Unterführungen noch im Dezember 2010.

c) Kostenstand

Nachdem die Firma Grafried, die das Bauwerk erstellt, 90 % ihrer Leistungen abgeschlossen hat und alle übrigen Leistungen vergeben worden sind, hat das beauftragte Architektur-

büro Alexander Schmid, Donaueschingen, den Kostenanschlag fortgeschrieben. Die Gesamtkosten werden sich auf 1.803.856,52 € (brutto) belaufen. Hinzu kommt die städtische Verwaltungskostenpauschale von 4 %.

Im Haushalt stehen 1.485.000,-- € zur Verfügung.

Die Mehrkosten in Höhe von 333.000,-- € wurden in den Haushaltsentwurf für das Jahr 2011 eingestellt. Ebenfalls eingestellt wurde ein Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 60 % der Mehrkosten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann jedoch nicht sicher gesagt werden, ob dem Erhöhungsantrag stattgegeben wird.

Das Architekturbüro Alexander Schmid und das beauftragte Ingenieurbüro Greiner werden in der Sitzung weitere Erläuterungen geben.

14
20
32
63
BM

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss nimmt den 3. Sachstandsbericht 2010 zum Projekt Sanierung Abgänge Bahnhofsunterführung zur Kenntnis.
2. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die zusätzlichen Mittel in Höhe von 333.000,-- € im Haushalt 2011 zur Verfügung zu stellen.

Beratung: