

BAUVORHABEN Projektnummer			Sanierung Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen 1102														Anlage 1_1 zur Gemeinderatsitzung vom 12.3.2013		
KOSTENÜBERSICHT / 1. Bauabschnitt (ALLE PREISE INKL. MWST)			Stand 28.02.2013																
			D	E	F	G	H	I	J	K	L J + K	M	N L - M	O D - J	P D - F	Q D - L			
Firma	psp-Kennziffer Gewerk (Vorgabe Amt)	Kosten- berechnung	Budget (Vorgabe Amt)	Vergabe	Nachträge	Nachträge anrechenbar	Nachträge nicht anrechenbar	Auftrags- stand	zu erwartende Änderungen	PROGNOSE ca.	Kostenstand aktuell	noch zu erwarten	Differenz KoBe/ Auftrag	Differenz KoBe/ Vergabe	Differenz KoBe/ Prognose	Bemerkung			
19	4411 Elektroinstallation Fa. Elektro Keller GmbH	292.900,74 inkl. 30.000 Medien	292.000,00	280.952,68 ohne Wartung	0,00	0,00	0,00	280.952,68	8.000,00	288.952,68	28.495,18	260.457,50	11.948,06	11.948,06	3.948,06				
20	4611 Aufzugsanlage Fa. Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG	45.222,00	45.000,00	46.966,92 ohne Wartung	-2.496,62	0,00	0,00	44.470,30	-2.500,00	41.970,30	10.713,57	31.256,73	751,70	-1.744,92	3.251,70	Durchführung erst Ende 1. BA / Sommerferien 2013			
ZWISCHENSUMME 1. BAUABSCHNITT			338.122,74	337.000,00	327.919,60	-2.496,62	0,00	0,00	325.422,98	5.500,00	330.922,98	39.208,75	291.714,23	12.699,76	10.203,14	7.199,76			
GESAMT KGR 400			574.616,80	603.500,00	524.421,22	22.382,12	4.691,66	0,00	546.803,34	10.191,66	556.995,00	178.060,67	378.934,33	27.813,46	50.195,58	17.621,80			
KGR 500																			
	Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GESAMT KGR 500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KGR 600																			
Allgemeine Ausstattung																			
	6111 Stühle, Tische, Klassenzimmer	238.000,00	244.000,00	241.812,76				244.000,00		244.000,00				-3.812,76	-6.000,00				
	6121 Religion- PCs	35.700,00	69.000,00	68.340,15				69.000,00		69.000,00				-32.640,15	-33.300,00				
	6181 Lernumgebung-/Nischen- Tafeln	83.300,00	200.000,00	189.269,50				200.000,00		200.000,00				-105.969,50	-116.700,00				
	6191 Container als Provisorium	0,00	3.000,00	2.612,51				3.000,00		3.000,00									
GESAMT KGR 600			357.000,00	516.000,00	502.034,92	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	-142.422,41	0,00	Achtung! Annahme hier 0€, um Einsparungen nicht zu verfälschen. Noch nicht vergeben.		
GESAMTZUSAMMENSTELLUNG			Kosten- berechnung brutto	Budget (Vorgabe Amt) brutto	Vergabe brutto	Nachträge	Nachträge anrechenbar	Nachträge nicht anrechenbar	Auftrags- stand	zu erwartende Änderungen	PROGNOSE ca.	Kostenstand aktuell Summe AZ	noch zu erwarten	Differenz KoBe/ Auftrag	Differenz KoBe/ Vergabe	Differenz KoBe/ Prognose	Bemerkung		
KGR 300			881.379,45	872.400,00	689.341,30	144.463,78	0,00	0,00	836.015,83	19.434,94	852.644,07	299.588,23	553.055,84	45.363,62	192.038,15	28.735,38			
KGR 400			574.616,80	603.500,00	524.421,22	22.382,12	4.691,66	0,00	546.803,34	10.191,66	556.995,00	178.060,67	378.934,33	27.813,46	50.195,58	17.621,80			
KGR 500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KGR 600			357.000,00	516.000,00	502.034,92	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	-142.422,41	0,00			
KGR 700			Nebenkosten 22% aus KoBe/Angabe Bauherr	398.591,81	603.371,89						603.371,89						-204.780,08		
KGR 800			Interflex (Angabe Bauherr/KoBe)	55.543,43	90.100,00						55.543,43								
SUMME			2.267.131,49	2.595.271,89	1.715.797,44	166.845,90	4.691,66	0,00	1.898.819,17	29.626,60	2.584.554,39	477.648,90		73.177,08	99.811,32	-158.422,90	Zahl negativ = Mehrausgaben zur KoBe Zahl positiv = Einsparung zur KoBe Achtung! Reserve Flurtrennwände inkl.		
(Vergleich Kostenaufstellung nach Gewerken 1. BA = 2.210.372,76 €) Kontrollsumme KGR 200 - 700			2.211.588,06																
Summe KGR 300-600			1.812.996,25																