

KOSTENÜBERSICHT / 3. Bauabschnitt
(ALLE PREISE INKL. MWST)

Stand **28.02.2013**

Firma	psp-Kennziffer	Gewerk (Vorgabe Amt)	D Kosten- berechnung brutto	E Budget (Vorgabe Amt) brutto	F Vergabe brutto <small>aktuell = KoBe</small>	G Nachträge	H Nachträge anrechenbar	I Nachträge nicht anrechenbar	J Auftrags- stand F + G	K zu erwartende Änderungen	L PROGNOSE ca. J + K	M Kostenstand aktuell Summe AZ	N noch zu erwarten L - M	O Differenz KoBe/ Auftrag D - J	P Differenz KoBe/ Vergabe D - F	Q Differenz KoBe/ Prognose D - L	Bemerkung	
KG 200																		
0	xx	Geländeoberfläche herrichten Fa. X	15.470,00	16.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESAMT KGR 200			15.470,00	16.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KG 300																		
1	3313	Abbruch- und Rohbauarbeiten Fa. X	424.312,35	371.000,00	424.312,35	0,00	0,00	0,00	424.312,35	-53.292,00	371.020,35	0,00	371.020,35	0,00	0,00	0,00	53.292,00	
2	746	Betonuntersuchung Fa. X	17.850,00	17.900,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3923	Gerüstbauarbeiten Fa. X	60.249,70	60.200,00	60.249,70	0,00	0,00	0,00	60.249,70	0,00	60.249,70	0,00	60.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3633	Dachdeckungsarbeiten Fa. X	87.346,00	87.300,00	87.346,00	0,00	0,00	0,00	87.346,00	0,00	87.346,00	0,00	87.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3343	Fassadenarbeiten Fa. X	217.198,80	202.000,00	217.198,80	0,00	0,00	0,00	217.198,80	-15.470,00	201.728,80	0,00	201.728,80	0,00	0,00	0,00	15.470,00	
6	3243	Estricharbeiten Fa. X	36.211,70	33.400,00	36.211,70	0,00	0,00	0,00	36.211,70	-2.975,00	33.236,70	0,00	33.236,70	0,00	0,00	0,00	2.975,00	
7	3423	Trockenbauarbeiten Fa. X	97.906,06	94.000,00	97.906,06	0,00	0,00	0,00	97.906,06	-4.160,00	93.746,06	0,00	93.746,06	0,00	0,00	0,00	4.160,00	
8	3433	Gipserarbeiten Fa. X	14.803,60	14.800,00	14.803,60	0,00	0,00	0,00	14.803,60	0,00	14.803,60	0,00	14.803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	3253	Bodenbelagsarbeiten Fa. X	106.278,90	104.000,00	106.278,90	0,00	0,00	0,00	106.278,90	-2.975,00	103.303,90	0,00	103.303,90	0,00	0,00	0,00	2.975,00	
10	3453	Fliesenarbeiten Fa. X	14.042,00	14.000,00	14.042,00	0,00	0,00	0,00	14.042,00	0,00	14.042,00	0,00	14.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	3483	Schlosserarbeiten Fa. X	16.660,00	16.700,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	-142,00	16.518,00	0,00	16.518,00	0,00	0,00	0,00	142,00	
12	3463	Elementierte Trennwände Fa. X	31.654,00	31.700,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	31.654,00	0,00	31.654,00	0,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	3443	Schreinerarbeiten Fa. X	44.910,60	50.000,00	44.910,60	0,00	0,00	0,00	44.910,60	5.082,50	49.993,10	0,00	49.993,10	0,00	0,00	0,00	-5.082,50	
14	3473	Malerarbeiten Fa. X	110.224,94	110.000,00	110.224,94	0,00	0,00	0,00	110.224,94	-1.190,00	109.034,94	0,00	109.034,94	0,00	0,00	0,00	1.190,00	
GESAMT KGR 300			1.279.648,65	1.207.000,00	1.279.648,65	0,00	0,00	0,00	1.279.648,65	-75.121,50	1.204.527,15	0,00	1.204.527,15	0,00	0,00	0,00	75.121,50	
KG 400																		
15	4413	Elektroinstallation Fa. X	288.717,80	284.000,00	288.717,80	0,00	0,00	0,00	288.717,80	-5.000,00	283.717,80	0,00	283.717,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
16	4313	Lüftungsanlagen Fa. X	7.735,00	22.000,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00	14.000,00	21.735,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	
17	4113	Sanitärarbeiten Fa. X	60.356,80	61.000,00	60.356,80	0,00	0,00	0,00	60.356,80	0,00	60.356,80	0,00	60.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	4223	Heizungsanlagen Fa. X	24.990,00	25.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	24.990,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESAMT KGR 400			381.799,60	392.000,00	381.799,60	0,00	0,00	0,00	381.799,60	9.000,00	390.799,60	0,00	390.799,60	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	

KOSTENÜBERSICHT / 3. Bauabschnitt
(ALLE PREISE INKL. MWST)

Stand **28.02.2013**

Firma	psp-Kennziffer	Gewerk	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Bemerkung	
			Kosten- berechnung	Budget (Vorgabe Amt)	aktuell = KoBe Vergabe	Nachträge	Nachträge anrechenbar	Nachträge nicht anrechenbar	F + G Auftrags- stand	zu erwartende Änderungen	PROGNOSE ca. J + K	Kostenstand aktuell	noch zu erwarten	Differenz KoBe/ D - J	Differenz KoBe/ D - F	Differenz KoBe/ D - L		
KGR 500																		
19	5203	Aussenanlagen	140.658,00	130.000,00	140.658,00	0,00	0,00	0,00	140.658,00	-10.948,00	129.710,00	0,00	129.710,00	0,00	0,00	10.948,00		
GESAMT KGR 500			140.658,00	130.000,00	140.658,00	0,00	0,00	0,00	140.658,00	-10.948,00	129.710,00	0,00	129.710,00	0,00	0,00	10.948,00		
KGR 600																		
Allgemeine Ausstattung																		
6113		lose Möblierung	107.100,00	107.100,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00		107.100,00	0,00	0,00	0,00		
6113		Aula	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00		
6113		Stühle und Tische Lehrerzimmer NEU	90.440,00	90.400,00	90.440,00	0,00	0,00	0,00	90.440,00	0,00	90.440,00		90.440,00	0,00	0,00	0,00		
Besondere Ausstattung																		
			0,00															
GESAMT KGR 600			292.740,00	197.500,00	197.540,00	0,00	0,00	0,00	197.540,00	0,00	197.540,00	0,00	197.540,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	
GESAMTZUSAMMENSTELLUNG																		
			Kosten- berechnung brutto	Budget (Vorgabe Amt) brutto	Vergabe brutto	Nachträge	Nachträge anrechenbar	Nachträge nicht anrechenbar	Auftrags- stand	zu erwartende Änderungen	PROGNOSE ca.	Kostenstand aktuell Summe AZ	noch zu erwarten	Differenz KoBe/ Auftrag	Differenz KoBe/ Vergabe	Differenz KoBe/ Prognose	Bemerkung	
KGR 200			15.470,00	16.000,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00		
KGR 300			1.279.648,65	1.207.000,00	1.279.648,65	0,00	0,00	0,00	1.279.648,65	-75.121,50	1.204.527,15	0,00	1.204.527,15	0,00	0,00	75.121,50		
KGR 400			381.799,60	392.000,00	381.799,60	0,00	0,00	0,00	381.799,60	9.000,00	390.799,60	0,00	390.799,60	0,00	0,00	-9.000,00		
KGR 500			140.658,00	130.000,00	140.658,00	0,00	0,00	0,00	140.658,00	-10.948,00	129.710,00	0,00	129.710,00	0,00	0,00	10.948,00		
KGR 600			292.740,00	197.500,00	197.540,00	0,00	0,00	0,00	197.540,00	0,00	197.540,00	0,00	197.540,00	95.200,00	0,00	0,00		
KGR 700		Nebenkosten 22% aus KoBe/Angabe Bauherr	464.269,57	350.000,00						73.000,00	423.000,00					41.269,57		
KGR 800		Interflex (Angabe Bauherr/KoBe)	63.309,49	63.000,00							63.309,49							
SUMME			2.637.895,31	2.355.500,00	2.015.116,25	0,00	0,00	0,00	2.015.116,25	-4.069,50	2.424.356,24	0,00	1.938.046,75	95.200,00	0,00	118.339,07	Zahl negativ = Mehrausgaben zur KoBe Zahl positiv = Einsparung zur KoBe	
(Vergleich genehmigte KoBe nach Gewerken 3.BA = 2.574.585,83 € brutto)																		
Kontrollsumme KGR 200-700			2.574.585,82															
Summe KGR 300-600					2.094.846,25													