

Firma **psp-Kennziffer** Gewerk
(Vorgabe Amt)

hotz + architekten Halle 8 Basler Strasse 55 79100 Freiburg tel 0761/70514-0 fax 0761/70514-18 www.hotz-architekten.de e-mail post@hotz-architekten.de

BAUVORHABEN Projektnummer			Sanierung Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen 1102													Anlage 3 zur Gemeinderatsitzung vom 12.3.2013		
KOSTENÜBERSICHT / 2. Bauabschnitt (ALLE PREISE INKL. MWST)			Stand		28.02.2013													
			D	E	F aktuell = KoBe	G	H	I	J F + G	K	L J + K	M	N L - M	O D - J	P D - F	Q D - L		
Firma	psp-Kennziffer (Vorgabe Amt)	Gewerk	Kosten- berechnung	Budget (Vorgabe Amt)	Vergabe	Nachträge	Nachträge anrechenbar	Nachträge nicht anrechenbar	Auftrags- stand	zu erwartende Änderungen	PROGNOSE ca.	Kostenstand aktuell	noch zu erwarten	Differenz KoBe/ Auftrag	Differenz KoBe/ Vergabe	Differenz KoBe/ Prognose	Bemerkung	
KGR 500																		
18	5202	Aussenanlagen	38.913,00	40.000,00	38.913,00	0,00	0,00	0,00	38.913,00	0,00	38.913,00	0,00	38.913,00	0,00	0,00	0,00		
GESAMT KGR 500			38.913,00	40.000,00	38.913,00	0,00	0,00	0,00	38.913,00	0,00	38.913,00	0,00	38.913,00	0,00	0,00	0,00		
KGR 600																		
Allgemeine Ausstattung																		
20	6132	Bibliothek Angebot über Fachplaner Schulz-Speyer	41.650,00	55.000,00	37.505,85	17.505,85	17.505,85	0,00	55.011,70	0,00	55.011,70	0,00	55.011,70	-13.361,70	4.144,15	-13.361,70		
21	6142	Möblierung Sekretariat	59.500,00	45.000,00	40.645,82	0,00	0,00	0,00	40.645,82	0,00	40.645,82		40.645,82	18.854,18	18.854,18	18.854,18		
22	6152	Möblierung Schüleraufenthalt	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00		59.500,00	0,00	0,00	0,00		
GESAMT KGR 600			160.650,00	159.500,00	137.651,67	17.505,85	17.505,85	0,00	155.157,52	0,00	155.157,52	0,00	155.157,52	5.492,48	22.998,33	5.492,48		
GESAMTZUSAMMENSTELLUNG			Kosten- berechnung brutto	Budget (Vorgabe Amt) brutto	Vergabe brutto	Nachträge	Nachträge anrechenbar	Nachträge nicht anrechenbar	Auftrags- stand	zu erwartende Änderungen	PROGNOSE ca.	Kostenstand aktuell Summe AZ	noch zu erwarten	Differenz KoBe/ Auftrag	Differenz KoBe/ Vergabe	Differenz KoBe/ Prognose	Bemerkung	
KGR 200			26.775,00	26.800,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00	26.775,00	0,00		
KGR 300			1.867.699,05	1.947.200,00	1.867.699,05	0,00	0,00	0,00	1.867.699,05	81.060,00	1.948.759,05	0,00	1.948.759,05	0,00	0,00	-81.060,00		
KGR 400			1.341.951,10	1.401.000,00	1.341.951,10	186.035,00	202.100,00	0,00	1.527.986,10	-22.500,00	1.505.486,10	0,00	1.505.486,10	-186.035,00	0,00	-163.535,00		
KGR 500			38.913,00	40.000,00	38.913,00	0,00	0,00	0,00	38.913,00	0,00	38.913,00	0,00	38.913,00	0,00	0,00	0,00		
KGR 600			160.650,00	159.500,00	137.651,67	17.505,85	17.505,85	0,00	155.157,52	0,00	155.157,52	0,00	155.157,52	5.492,48	22.998,33	5.492,48		
KGR 700			Nebenkosten 22% aus KoBe/Angabe Bauherr	766.389,39	650.000,00		50.000,00			0,00	650.000,00					116.389,39		
KGR 800			Interflex (Angabe Bauherr/KoBe)	104.507,64	105.000,00						104.507,64							
SUMME			4.306.885,18	4.329.500,00	3.412.989,82	203.540,85	269.605,85	0,00	3.616.530,67	58.560,00	4.429.598,31	0,00	3.648.315,67	-153.767,52	49.773,33	-122.713,13	Zahl negativ = Mehrausgaben zur KoBe	
(Vergleich Kostenaufstellung nach Gewerken 2. BA = 4.249.977,54 €)																		
Kontrollsumme KGR 200 - 700			4.202.377,54 €														Zahl positiv = Einsparung zur KoBe	
Summe KGR 300-600			3.435.988,15															