

Stand 22.09. 2014

| 1. Bauabschnitt | | KGR 300 | | Plus | Minus | Budget neu |
|-----------------|-------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|
| 9 | 3471 | Malerarbeiten <i>Fa. Baur Malerfachbetrieb GmbH</i> | SR | 16.277,18 | | 83.722,82 |
| 10 | 3251 | Bodenbelagsarbeiten <i>Fa. Franz Schaub GmbH</i> | SR | 1.163,76 | | 53.836,24 |
| 11 | 3441 | Schreinerarbeiten (ohne Flurtrennwände) <i>Fa. Mauz</i> | SR ungep. | 1.050,59 | | 246.949,41 |
| | | Fa. Weingartner Nachtrag Fensterflügel | neuer Vorgang | | -5.000,00 | 5.000,00 |
| 1. Bauabschnitt | | KGR 400 | | | | |
| 18 | 4111 | Sanitärarbeiten <i>Fa. P. Kempter</i> | SR | 955,64 | | 90.044,36 |
| 20 | 4611 | Aufzugsanlage aus KGR 300 <i>Fa. Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG</i> | SR | 6.486,64 | | 38.013,36 |

2. Bauabschnitt KGR 300

Budget neu

| | | | | |
|-----|-------------|---|------------|-------------------|
| 2b | 3412 | Abbruch- und Rohbauarbeiten Bestand <i>Fa. Grafried</i> | -5.000,00 | 182.000,00 |
| 6 | 3242 | Estricharbeiten <i>Fa. Okatar</i> | -7.000,00 | 45.000,00 |
| 7 | 3422 | Trockenbauarbeiten <i>Fa. Gemeinder</i> | -20.000,00 | 495.000,00 |
| 12 | 3472 | Malerarbeiten <i>Fa. Baur</i> | -20.000,00 | 170.000,00 |
| 13d | 3962 | KMF und Asbestrückbau incl. 3. BA <i>Fa. Gup</i> | -18.000,00 | 55.000,00 |

2. Bauabschnitt KGR 400

Budget neu

| | | | | |
|-----|-------------|--|------------|-------------------|
| 14a | 4412 | Elektroinstallation incl. Blitzschutz <i>Fa. Pfaff</i> | -15.000,00 | 648.000,00 |
|-----|-------------|--|------------|-------------------|

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--|------------|------------|
| 14.1d | 4522 | prov. Einbruchmeldeanlage 1./2./3. BA Fa. Bosch Sicherheitssysteme | neuer Vorgang | | -20.500,00 | 20.500,00 |
| 14g | 4582 | EDV-Komponenten und Medientechnik etc. Rechnungen liegen schon vor | | | -5.000,00 | 25.000,00 |
| | | Maßnahmen für Verlegung Telekomkabel | | | -1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | 4312 | Lüftungsanlagen Fa. Polowsky | | | -9.000,00 | 95.000,00 |
| 16 | 4112 | Sanitärarbeiten Fa. Polowsky | | | -5.000,00 | 145.000,00 |

2. Bauabschnitt KGR 600

| | | | | | | |
|----|------|--------------------------------|----|----------|--|-----------|
| 25 | 6162 | Rückbau Podeste und Möbel NAWI | SR | 3.732,77 | | 56.739,23 |
|----|------|--------------------------------|----|----------|--|-----------|

| 3. Bauabschnitt | | KGR 300 | | Budget neu | |
|-----------------|------|--|---------------|------------|------------|
| 4 | 3633 | Dachdeckungsarbeiten <i>Fa. Wolf</i> | | -4.000,00 | 68.000,00 |
| 5 | 3343 | Fassadenarbeiten <i>Fa. Ziegler</i> | | -22.000,00 | 322.000,00 |
| 6 | 3243 | Estricharbeiten <i>Fa. Okatar</i> | | -7.000,00 | 53.000,00 |
| 11 | 3483 | Schlosserarbeiten <i>Fa. Fattler</i> | | -3.000,00 | 85.000,00 |
| 14.1 | | Schließanlage | neuer Vorgang | -18.000,00 | 18.000,00 |
| 3. Bauabschnitt | | KGR 400 | | | |
| 15 | 4413 | Elektroinstallation allg. <i>Differenzausgleich Elektro</i> | zu | 17.500,00 | 0,00 |
| 3. Bauabschnitt | | KGR 500 | | | |
| 19 | 5203 | Aussenanlagen | | -22.000,00 | 220.000,00 |
| 3. Bauabschnitt | | KGR 600 | | | |
| | 6133 | Stühle und Tische Lehrerzimmer | | 2.900,00 | 19.695,00 |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 6143 | Lehrerküche (Betrag aus 6133 entnommen) | | -2.900,00 | 20.900,00 |
| KGR 700 | ca | | -14.249,00 | 1.701.791,00 |
| | Budget Stand 16.06. 2014 | | -21.639,91 | |
| | Verschiebung Reserve nach Beschluss PB 24.06. 2014 | 65.000,00 | | |
| | Verschiebung Reserve nach Beschluss4 PJF 13.08. und Email am 22.08. 2018 | 35.000,00 | | |
| | Antrag zum PB 29.09. 2014 | 110.000,00 | | |
| | | 260.066,58 | -245.288,91 | |
| | Summe Überschuss Budget Stand 29.09. 2014 | | | 14.777,67 |