

Kostenübersicht Freianlagen / Verkehrsanlagen

Stand 05.05.2015

Bauabschnitte / Gewerk	Kostenberechnung	Vergabe	Kostenprognose	Rechnungsstand	Anmerkungen:
	GR 11.09.2012	GR 26.02.2013 Vergabevollmacht OB für Auftrag Riegger	GR 23.09.2014 vorraussichtlicher Schlussrechnungsstand	GR 19.05.2015	
1. BA					
Landschaftsbau/ Straßenbau	1.573.445,37 €	1.154.211,00 €	1.542.500,00 €	1.461.926,00 €	Rechnungen Riegger + Geo-Bit
Nachträge	0,00 €	0,00 €	184.700,00 €		nur Informativ, da in Rechnungen
Schlosserarbeiten	23.502,50 €	51.000,00 €	48.400,00 €	34.510,00 €	1. AZ Schlosserarbeiten
Beleuchtung	92.348,76 €	76.000,00 €	152.000,00 €	155.699,00 €	Leuchten+Elektroarbeiten
Gärtnerische Arbeiten	24.318,84 €	11.831,00 €	25.400,00 €	25.727,00 €	Rechnungsstand
nicht ausgeschriebene Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sanierung Schützenbrücke	147.000,00 €	190.000,00 €	147.000,00 €	146.991,00 €	Schlussrechnung
zusätzliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Baukosten	1.860.615,47 €	1.483.042,00 €	1.915.300,00 €	1.824.853,00 €	
Baunebenkosten	376.995,40 €	326.269,24 €	275.200,00 €	290.822,00 €	Schlussrechnungsstand Honorare
Summe	2.237.610,87 €	1.809.311,24 €	2.190.500,00 €	2.115.675,00 €	

Differenz Kostenprognose 23.09.2014 zu aktuellen Rechnungsstand **74.830,00 €** noch verfügbares Budget

Bauabschnitte / Gewerk	Kostenberechnung	Vergabe	Kostenprognose	Rechnungsstand	Anmerkungen:
	GR 25.06.2013 mit Ergänzungen Ortstermin 13.12.13	Vergabe GR 18.02.2014;	GR 23.09.2014 Kostenfortschreibungs- stand	GR 19.05.2015	
2. BA					
Landschaftsbau/ Straßenbau	1.127.742,77 €	1.434.000,00 €	1.453.100,00 €	1.025.120,00 €	Rechnungsstand Storz und Geo-Bit
Nachträge	0,00 €	0,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	nur Informativ, da in Rechnung
Schlosserarbeiten	892,50 €	1.000,00 €	3.200,00 €	0,00 €	Rechnung derzeit in Prüfung
Beleuchtung	29.750,00 €	80.700,00 €	32.000,00 €	20.174,00 €	Rechnungsstand
Gärtnerische Arbeiten	26.269,25 €	24.000,00 €	20.400,00 €	17.461,00 €	1. AZ FA Jäger
nicht ausgeschriebene Maßnahmen	0,00 €	12.000,00 €			und Baumpflanzung Kirchpl.
Unvorhergesehenes		78.000,00 €			
zusätzliche Maßnahmen GR-Beschluss	ca. 30.000€	0,00 €			
Summe Baukosten	1.184.654,52 €	1.629.700,00 €	1.670.700,00 €	1.062.755,00 €	
Baunebenkosten	260.623,99 €	200.000,00 €	200.000,00 €	125.367,00 €	Honorar Lohrberg und H.Vogel
Summe	1.445.278,51 €	1.829.700,00 €	1.870.700,00 €	1.188.122,00 €	

Differenz Kostenprognose vom 23.09.2014 zum aktuellen Rechnungsstand **682.578,00 €** noch verfügbares Budget

Bauabschnitte / Gewerk	Kostenberechnung	Vergabe	Kostenprognose	Rechnungsstand	Anmerkungen:
	GR 23.09.2014 Überarbeitung KB exkl. Bermenmauer	Vergabe GR 24.03.2015		GR 19.05.2015	
3. BA					
Landschaftsbau/ Straßenbau	215.600,00 €	132.100,00 €			nur Vergabe Fa. Oberer
Nachträge	0,00 €				(Vorplatz Aufzug in Vergabe BA 2)
Schlosserarbeiten	39.000,00 €				
Beleuchtung	23.500,00 €			4.102,36 €	Rechnung Leuchten vom 16.02.15
Gärtnerische Arbeiten	34.000,00 €	30.000,00 €			
zusätzliche Maßnahmen	0,00 €				
Summe Baukosten	312.100,00 €	162.100,00 €		4.102,36 €	
Baunebenkosten	89.400,00 €				
Summe	401.500,00 €	162.100,00 €		4.102,36 €	

Differenz Kostenberechnung zu Rechnungsstand **239.400,00 €**

veranschlagte Baukosten Büro Lohrberg				3.898.100,00 €
veranschlagte Baunebenkosten Büro Lohrberg				564.600,00 €
veranschlagte Gesamtsumme Büro Lohrberg				4.462.700,00 €

In der Kostentabelle nicht enthalten sind Kosten für die Bermenmauer, Aufzugs- und Treppenanlage zur Donauquelle, die Quellsanierung und die Sanierung der Arkaden.

Verbrauchtes Budget (Rechnungsstände)				3.307.899,36 €
Differenz veranschlagte Gesamtsumme zu verbrauchtem Budget				1.154.800,64 €

Weitere Kosten durch Projekt verursacht (Interflex, Technische Dienste, Anzeigen u.ä.) **91.139,00 €** Brutto

Anmerkungen:

Im BA 3 sind nur die Vergabesummen der Freianlagen Donauquelle aufgelistet (Vergabe Fa. Oberer), der Aufzugsvorplatz wurde im Zuge des BA 2 mitvergeben und ist in der Vergabesumme der Firma Storz enthalten.

Die Vergabe der Pflanzarbeiten an die Firma Jäger BA 1-3 vom 24.03.2015 von insgesamt 50.400€ wurde in die Spalte "Kostenprognose BA2" und "Vergabe" BA3 aufgeteilt.

Alle Kosten sind in Brutto angegeben und die Rechnungsstände auf ganze Euro aufgerundet.

In den rot betitelten Spalten tauchen neue Zahlen auf, die anderen Spalten finden Sie in der letzten Kostentabelle (Sitzung 23.09.2014, Tabellenstand 01.08.2014) unverändert wieder, wobei nicht alle Spalten der letzten Tabelle beibehalten werden konnten.