

Mittelabflussplan Interimslösung Erich Kästner-Schule	2021 (3 Monate)	2022	2023	2024	2025	2026 (9 Monate)	Sach- konto	Kostenstelle/ Auftrag (Vorschlag)	
Miete inkl. Nebenkosten und Reinigung	11.365,00 €	45.460,00 €	45.460,00 €	45.460,00 €	45.460,00 €	34.095,00 €	42310000	442002	ErgHH
Rück-/Aufbau Überdachung	6.000,00 €						42110000	921101-02	ErgHH
Anschluss Strom, Wasser, Heizung	15.000,00 €						42110000	921101-02	ErgHH
Untergrundvorbereitung	7.000,00 €						42110000	921101-02	ErgHH
Lieferung und Montage	35.000,00 €						42110000	921101-02	ErgHH
Rückbaukosten bauseits						20.000,00 €	42110000	921101-02	ErgHH
Demontage und Abfuhr						18.000,00 €	42110000	921101-02	ErgHH
Umbauarbeiten im Hauptgebäude		25.000,00 €					42110000	921101-02	ErgHH
Ausstattung (Annahme: Einzelpreis der Ausstattung unter 800 € netto)		20.000,00 €					42225000	L21100101	ErgHH
Summe, Meldung im Ergebnishaushalt	74.365,00 €	90.460,00 €	45.460,00 €	45.460,00 €	45.460,00 €	72.095,00 €			
Gesamtkosten für 5 Jahre			373.300,00 €						