

Donauquelle / Auftrag Firma Günter Bausanierung GmbH

Bauherr: Stadt Donaueschingen
 Bauvorhaben: Errichtung neue Treppen- und Aufzugsanlage
 Grundstück: Flurstück 3, 78166 Donaueschingen
 Datum: 19. August 2015
 Grundlagen: LV, Abschlagszahlungen, Nachträge

Kostenart	Datum	Inhalt	Grund	Summe	Status
Auftrag Rohbauarbeiten	11.04.2014			516.745,08 €	Beauftragt durch Gemeinderat am 08.04.2014
Nachtrag 1	08.07.2014	Entsorgung Bodenmaterial als Z 1.2	belasteter Boden	34.855,10 €	Im 7. Sachstandsbericht am 07.10.2014 wurde der Gemeinderat darüber informiert. Beauftragt durch die Verwaltung
Nachtrag 2	05.12.2014 angemeldet 15.06.2015 eingereicht	Mehraufwand Schalung Sichtbeton, Schächte, Leerrohre etc.	Mehraufwand, zusätzl. Leistungen	ca. 97.083,26 €	Im 9. Sachstandsbericht vom 19.05.2015 wurde der Gemeinderat informiert. Verhandelt am 28.07.2015
Massenmehrung 1	08.07.2015 angemeldet	Entsorgung Bodenmaterial als Z 1.2	belasteter Boden Nachweis Lieferscheine wurde erst im Juli 2015 eingereicht	ca. 40.454,92 €	Im 9. Sachstandsbericht vom 19.05.2015 wurde der Gemeinderat mündlich informiert.
Massenmehrung 2	08.07.2015 angemeldet	Aushub für Baugrube	aufwändigere Gründung Nachweis Lieferscheine wurde erst im Juli 2015 eingereicht	ca. 28.238,07 €	
Massenmehrung 3	08.07.2015 angemeldet	Spritzbeton, Verpresspfähle, Pfahlköpfe	tiefere Baugrube erforderlich Nachweis Lieferscheine wurde erst im Juli 2015 eingereicht	ca. 38.073,47 €	
Gesamtsumme brutto				ca. 755.449,90 €	