

Protokoll Verbandsversammlung Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen
- öffentlich - vom 09.07.2026

2) TOP Verbandskläranlage - Bau 4. Reinigungsstufe - Projektstand
- mündlicher Bericht

Der projektleitende Ingenieur Marcel Blattner von den Holinger-Ingenieuren gibt einen Überblick über den Stand der Bauarbeiten. Kanäle und Bodenplatten sind fertig. Jetzt werden die Armierungen und Wände betoniert, auch der Einbau von diversen Einbauteilen, wie Drucktüren und Rohre, läuft derzeit. Auf Nachfrage von Stadtbaumeister Unkel erklärt Herr Blattner, dass in den vergebenen Aufträgen keine Stoffpreisgleitklauseln enthalten sind.

Es sind jetzt schon etwa 90 % des Bauvolumens als Aufträge vergeben. Die Ausschreibungsergebnisse waren vor allem bei den großen Gewerken „Rohbau“ und „klärtechnische Ausrüstung“ erfreulich, so dass wir derzeit etwa 15 bis 20 % unter der Kostenberechnung aus dem Jahr 2024 liegen. Die noch fehlenden Gewerke werden noch im Laufe der nächsten Monate vergeben.

Im Terminplan haben wir derzeit zwei bis drei Monate Rückstand. Herr Blattner ist aber einigermaßen zuversichtlich, dass wir zumindest wieder ein paar Wochen aufholen können.

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zum Projektstand wohlwollend zur Kenntnis.

Niederschrift

Datum: 15.07.2026

Betriebsleitung Verbandskläranlage und Städte
Hüfingen, Bräunlingen, Bad Dürkheim, Villingen-
Schwenningen und Gemeinde Brigachtal z. K.

Der Vorsitzende

Schriftführer