

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 29.11.2022		
Beratungspunkt	<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Sachstand Investitionsumsetzung</b>		
Anlagen			
Kontierung			
Gäste			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum

### Erläuterungen:

Analog zur Sitzungsvorlage 7-042/22/1 zum Eigenbetrieb Wasserwerk gelten und galten für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung dieselben allgemeinen Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten, weshalb direkt auf die Übersichtstabellen für die Jahre 2021 und 2022 verwiesen wird.

### Maßnahmenjahr 2021

Insgesamt waren für 2021 **19 Projekte** vorgesehen,

- davon wurden drei planmäßig 2021 vergeben & abgeschlossen;
- bei drei Maßnahmen kommt es zu Verzögerungen, die nicht direkt durch den EB Abwasserbeseitigung zu beeinflussen waren (kapazitäre Engpässe bei den Planungsbüros) – die Maßnahmen mussten auf die Folgejahre verschoben werden;
- die neun Liner-Sanierungen wurden baulich im Jahr 2022 abgeschlossen;
- die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem APW Wolterdingen konnten 2022 verzögert fertiggestellt werden, der Rückbau der Kläranlage Wolterdingen verzögert sich damit.

Von den im Wirtschaftsplan 2021 angesetzten 2.771.000 € (netto, ohne „Dauerprojekte“ wie Geräte, Fahrzeuge usw.) **wurden Stand 24.11.2022 789.000 €, d.h. ca. 28 %, nicht im Haushaltsjahr 2021 vergeben.** Maßgeblich ist dies dem Umstand geschuldet, dass die Maßnahmen Dürheimer Straße / Erweiterung Gewerbegebiet Breiten-Strangen und Abbruch Kläranlage Wolterdingen bzw. die RÜ/RÜB-Sanierungen noch nicht angegangen werden konnten.

Um die Projektstände bei den Einzelmaßnahmen für 2021 nachvollziehen zu können, wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen:

<b>Linersanierungen (Kernstadt und Ortsteile zusammengefasst)</b>	
Insgesamt 9 Maßnahmen	Die bauliche Umsetzung und Schlussrechnung erfolgte 2022
<b>Donaueschingen (Kernstadt)</b>	

Alemannenstraße	Maßnahme planmäßig fertiggestellt
RÜ 2 Aufen – Sanierung	Kapazitätsengpass Ing-Büro – Maßnahme verschoben
RÜB Hagelrainstraße – Umbau Drosselstrecke	Kapazitätsengpass Ing-Büro – Maßnahme verschoben
RÜB Raiffeisenstraße – Planung Umbau	Kapazitätsengpass Ing-Büro – Maßnahme verschoben
Dürrheimer-Straße – Erweiterung Gewerbegebiet Breitelten-Strangen	Verzögerungen u.a. im B-Plan-Verfahren führen zu einer Verzögerung bis ins Jahr 2023
<b>Wolterdingen</b>	
Abwasserpumpwerk Wolterdingen (Hoch und Tiefbau)	Maßnahme wird/wurde 2022 fertiggestellt
Abwasserpumpwerk Wolterdingen (Hydraulische und elektrische Ausstattung)	Maßnahme wird/wurde 2022 fertiggestellt
Kläranlage Wolterdingen - Abbruch	Durch die Verzögerung beim Bau des APW mussten die Mittel auf 2023/2024 verschoben werden
<b>Aasen</b>	
Regenwasserkanal-Anschluss „Unter dem Scheibenrain“	Maßnahme abgeschlossen
<b>Neudingen</b>	
Erschließung Neubaugebiet Weiherbrünnele	Maßnahme aufgrund von Verzögerungen im B-Planverfahren baulich auf 2022 verschoben, Fertigstellung Ende 2022
<b>Pfohren</b>	
Donaustraße, 2. BA	Maßnahme planmäßig abgeschlossen

### Maßnahmenjahr 2022

Insgesamt waren für 2022 **26 Projekte** vorgesehen,

- bei neun Maßnahmen kommt es zu Verzögerungen, die nicht direkt durch den EB Abwasserbeseitigung zu beeinflussen waren (kapazitäts Engpässe bei den Planungsbüros) – die Maßnahmen mussten auf die Folgejahre verschoben werden;
- die drei Maßnahmen im Zusammenhang mit dem APW Wolterdingen konnten 2022 verzögert fertiggestellt werden, der Rückbau der Kläranlage Wolterdingen verzögert sich auf 2023/2024.
- die sechs Liner-Sanierungen sind fertig geplant und werden im Folgejahr 2023 abgeschlossen;

- Der Ausschreibungs- und Vergabestopp im 2. und 3. Quartal kommt hierbei voll zum Tragen, der Großteil der Maßnahmen wurde zwar noch 2022 ausgeschrieben und vergeben, die bauliche Umsetzung und damit die nennenswerten Mittelabflüsse werden erst im Jahr 2023 erfolgen können

Um die Projektstände bei den Einzelmaßnahmen für 2022 nachvollziehen zu können, wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen:

<b>Linersanierungen (Kernstadt und Ortsteile zusammengefasst)</b>	
Insgesamt 6 Maßnahmen	Kapazitätsengpass Ing. Büro – Maßnahmen sind geplant und werden 2023 ausgeschrieben/umgesetzt
<b>Donaueschingen (Kernstadt)</b>	
Hochstraße	Aufgrund Ausschreibungsstopp 2022 verzögert. Maßnahme im Oktober 2022 ausgeschrieben, Vergabe November 2022. Ausführung ab Q1 2023.
Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Verbandskläranlage – Kostenbeteiligung Donaueschingen	Kapazitätsengpass Ing-Büro – Maßnahme verschoben
Falkenweg	Aufgrund Ausschreibungsstopp 2022 verzögert. Maßnahme im Oktober 2022 ausgeschrieben, Vergabe November 2022. Ausführung ab Q1 2023.
Hermann-Löns-Straße	Aufgrund Ausschreibungsstopp 2022 verzögert. Neuansatz 2023
Moltkestraße	Aufgrund Ausschreibungsstopp 2022 verzögert. Neuansatz 2023
Schützenberg – Erschließung 4. BA	Aufgrund Ausschreibungsstopp 2022 verzögert, Spatenstich am 01.12.2022
RÜB Schluchweg – Sanierung/Umbau	Kapazitätsengpass Ing-Büro – Maßnahme verschoben
RÜ 2 Aufen – Sanierung	Kapazitätsengpass Ing-Büro – Maßnahme verschoben
RÜB Hagelrainstraße – Umbau Drosselstrecke	Kapazitätsengpass Ing-Büro – Maßnahme verschoben
RÜB Raiffeisenstraße – Planung Umbau	Kapazitätsengpass Ing-Büro – Maßnahme verschoben
Dürrheimer-Straße – Erweiterung Gewerbegebiet Breitenlen-Strangen	Verzögerungen u.a. im B-Plan-Verfahren führen zu einer Verzögerung bis ins Jahr 2023
Prinz-Fritzi-Allee – Sanierung Sammler	Kapazitätsengpass Ing-Büro – Maßnahme verschoben
Hindenburgring – RW-Kanal	War für 2022 i.Z.m. Hans-Thoma-Höfen vorgesehen, wird erst mit dem 2. BA HTH umgesetzt
<b>Wolterdingen</b>	

Abwasserpumpwerk Wolterdingen (Hoch und Tiefbau)	Maßnahme wird/wurde 2022 fertiggestellt, Schlussrechnung steht noch aus
Abwasserpumpwerk Wolterdingen (Hydraulische und elektrische Ausstattung)	Maßnahme wird/wurde 2022 fertiggestellt, Schlussrechnung steht noch aus
Kläranlage Wolterdingen - Abbruch	Durch die Verzögerung beim Bau des APW mussten die Mittel auf 2023/2024 verschoben werden
<b>Neudingen</b>	
Erschließung Neubaugebiet Weiherbrünnele	Maßnahme aufgrund von Verzögerungen im B-Planverfahren baulich auf 2022 verschoben, bauliche Fertigstellung Ende 2022, Schlussrechnung voraussichtlich 2023

<b>Grüningen</b>	
Forlenweg	Aufgrund Ausschreibungsstopp 2022 verzögert. Maßnahme im Oktober 2022 ausgeschrieben, Vergabe November 2022. Ausführung ab Q1 2023.
<b>Hubertshofen</b>	
Erschließung „Am Pfarrgarten“	Maßnahme mit VE auf 2024 verschoben – Verzögerungen u.a. durch Grundstücksverhandlungen
<b>Pföhren</b>	
Erschließung „Geisinger Straße“	Maßnahme mit VE auf 2024 verschoben – Verzögerungen u.a. durch Grundstücksverhandlungen

Z
BM
IN
OB

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Beratung: