

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 07.11.2023		
Beratungspunkt	Kindergarten Pfohren / Vergabe Modulbau		
Anlagen	-		
Kontierung	Vergabe Nr. 2023-101-B-ö Co 7 365001 016 08, SK 9611 000		
Gäste	-		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-031/23	Sitzung TA-Ö	Datum 11.07.2023

Erläuterungen:

Der Kindergarten Pfohren soll um zwei Krippengruppen in Modulbauweise erweitert werden. Der Modulbau wurde EU-weit ausgeschrieben, die Submission am 19. Oktober 2023 erbrachte folgendes Ergebnis (brutto):

Bieter 1 / Firma KB Container GmbH, Schlüsselfeld 889.168,00 € 100,0 %

Ein weiteres Angebot / Bieter 2 war von der Wertung auszuschließen, weil es von den Vorgaben der Ausschreibung abweicht und dieser somit nicht vollständig entspricht. (§ 16 Abs.1 VOB/A, b; § 13 Abs. 1 Nummer 5). Durch den Ausschluss ergibt sich keine Veränderung der Bieterangfolge.

Die Prüfung des Angebotes von Bieter 1 / Firma KB Container GmbH, Schlüsselfeld, hat ergeben, dass dieses gewertete Angebot mit der Angebotssumme in Höhe von 889.168,00 € (brutto) auch das wirtschaftlichste Angebot ist. Die Angebotssumme liegt rund 6 % unter dem bepreisten Leistungsverzeichnis, allerdings rd. 8 % über der DIN 276 Kostenberechnung vom Frühjahr 2023.

Mittel stehen im Finanzhaushalt, Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahre unter Co 7 365001 016 08, SK 9611 000, in **2023 (650.000,00 €) + 2024 (770.000,00 €)** in Höhe von insgesamt 1.420.000,-- € zur Verfügung.

Die Finanzsituation stellt sich aktuell wie folgt dar:

Gewerk	2023 Vergaben (brutto, gerundet)	
Modulbau	890.000,00 €	
Erd-/Tiefbauarbeiten	170.000,00 €	(Vergabevollmacht, TOP 4-065/23)
Heizung/Sanitär	32.000,00 €	
Elektro	7.500,00 €	
Blitzschutz	6.500,00 €	
Bodenuntersuchung	6.000,00 €	
Vermessung	5.000,00 €	
Summe	1.117.000,00 €	
- zur Verfügung stehende Finanzmittel	- 650.000,00 €	
2023 zu finanzieren	467.000,00 €	

Es müssen **467.000,00 €** für das Jahr 2023 vorfinanziert werden, um die Vergaben Modulbau, Erd-/Tiefbauarbeiten u.a. durchführen zu können.

Die Verwaltung schlägt vor, den Betrag von 467.000,00 € über die Maßnahme Neubau Feuerwehrgarage Pfohren, Co. 7126000.009.006, SK 9611 000 zu finanzieren (die für die Maßnahme eingestellten Mittel werden 2023 nicht mehr vollumfänglich abgerufen, im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2024 werden diese Mittel für das Feuerwehrgarage Pfohren neu angemeldet).

Durch die vorgezogen, bereits 2023 verfügbaren Mittel in Höhe von 467.000,--- € verringert sich der Haushaltsansatz 2024 für die Maßnahme Erweiterung Kindergarten Pfohren entsprechend von 770.000,00 € auf 303.000,00 €.

Die Gesamtkosten für das Projekt Kindergarten Pfohren in Höhe von 1.420.000,-- € bleiben unverändert.

Die Lieferung und Montage soll ab März 2024 erfolgen.

1
5
6
7
9
BM
IN
OB

Beschlussvorschlag:

1. Firma KB Container GmbH, Schlüsselfeld, wird mit der Lieferung der Modulbauteile zum Angebotspreis von 889.168,00 € (brutto) beauftragt.
2. Der vorgeschlagenen Finanzierung wird zugestimmt.
3. Die Änderungen sollen in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen werden.

Beratung: