Zweckverband
Breitbandversorgung
Schwarzwald-Baar

Technischer Ausschuss der großen Kreisstadt Donaueschingen

„Sachstandsbericht Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar“

Jochen Cabanis
Geschäftsführer Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

Donaueschingen am 21. Juli 2020

Agenda

1. Übersicht Schwarzwald-Baar-Kreis
2. Laufende Maßnahmen
3. Maßnahmen in Vorbereitung

Netzentwicklung Backbone



vorhanden / 2015 - 19 gebaut

vorübergehende Anmietung Fremdnetze (Netcom)


in Bau / in Vorbereitung

Bau geplant / offen

Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

Netzentwicklung Ortsnetze

in Betrieb




Netzentwicklung Backbone

- **vorhanden / 2015 - 19 gebaut**
- **vorübergehende Anmietung Fremdnetze (Netcom)**
- **in Bau / in Vorbereitung**
- **Bau geplant / offen**

Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

Netzentwicklung Ortsnetze

in Bau
Baustart bis in 6 Monate
Bau geplant



Netzentwicklung Backbone

- **vorhanden / 2015 - 19 gebaut**
- **vorübergehende Anmietung Fremdnetze (Netcom)**
- **in Bau / in Vorbereitung**
- **Bau geplant / offen**

Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar


Vermarktung

Sommeraktion unseres Betreibers Stiegeler



Vermarktung

FTTB Anschlüsse bis Juni 2020



	Dez 16	Mai 17	Sep 17	Dez 17	Apr 18	Nov 18	Apr 19	Aug 19	Dez 19	Jun 20
anschließare Häuser		1.033	1.526	1.971	2.375	3.351	4.023	4.433	4.752	5.758
anschließbare WE		1.788	3.092	4.240	5.175	7.182	8.717	9.614	10.612	13.419
am Netz	75	300	487	691	945	1.395	1.766	2.201	2.555	3.041
Vorvertrag	210	289	344	474	451	433	465	411	378	261

Stand Bundes- & Landesförderung seit Ende 2019

Nr.	Maßnahme	Antrag Bund - ateneKOM				Antrag bei Land - Mitfinanzierung			
		Antragsdatum	Fördersumme	Nachforderungen erhalten	vorläufiger Bescheid erhalten	Aktenzeichen	Antragsdatum	Fördersumme	Förderbescheid erhalten
1	Blumberg Talgemeinden	15.07.2019	850.000	ja	14.10.2019	7-8433.4/79	23.10.2019	680.000	07.02.2020
2	Gütenbach Kernort 2. BA & Außenbereich	17.07.2019	1.919.000	ja	05.11.2019	7-8433.4/90	13.11.2019	1.535.200	07.02.2020
3	Bad Dürrheim Kernstadt 1. BA + 2. BA	17.07.2019	300.000	ja	04.11.2019	7-8433.4/101	16.12.2019	240.000	18.03.2020
4	Schönwald Kernort 2. BA & Außenlieger	09.12.2019	2.595.831	ja	19.02.2020	7-8433.4/211	09.03.2020	2.076.665	
5	VS Anbindung Schulen (Sonderaufruf)	12.12.2019	3.335.500	-	21.02.2020	7-8433.4/197	03.03.2020	2.668.400	26.06.2020
6	Schonach Kernort 3. BA & Außenbereich	16.12.2019	2.600.000	-	26.02.2020	7-8433.4/202	06.03.2020	2.080.000	
7	Blumberg - Fützen, Kommingen, Hondingen, Riedöschingen	17.12.2019	3.601.000	ja (27.01.2020)	08.06.2020	7-8433.4/324	09.06.2020	2.880.800	
8	Königsfeld - Glasbachtal (rechte Hälfte)	18.12.2019	600.500	-	19.02.2020	7-8433.4/199	03.03.2020	480.400	26.06.2020
9	Furtwangen - Neukirch Außenbereich, Rohrbach und Linach	19.12.2019	2.578.853	ja (05.03.2020)	11.05.2020	7-8433.4/283	15.05.2020	2.063.082	
10	Triberg - Nußbach Außenbereich, Gremmelsbach und Teil Schonachbach	30.01.2020	4.200.000	ja (24.02.2020)	22.06.2020	7-8433.4/355	25.06.2020	3.360.000	
11	VS Gewerbegebiet Dickenhardt (Sonderaufruf)	04.02.2020	730.000	-	23.03.2020	7-8433.4/236	27.03.2020	584.000	
12	VS - Zollhaus	04.02.2020	450.000	ja (12.02.2020)	11.05.2020	7-8433.4/282	15.05.2020	360.000	
13	Königsfeld - Schulen	02.03.2020	218.586						
14	Hüfingen - Weiße Flecken Außenbereich und Teil Kernstadt	03.03.2020	638.500	ja (16.03.2020)	17.06.2020	7-8433.4/337	18.06.2020	510.800	
15	Mönchweiler - Außenlieger	04.03.2020	375.000						
16	Vöhrenbach - Außenlieger, Teil Kernstadt und Bregenbach 1-3	12.03.2020	2.615.000	-	17.06.2020	7-8433.4/336	18.06.2020	2.092.000	
17	Mönchweiler - Schule	24.03.2020	97.500						
18	Vöhrenbach - Gewerbe (Sonderaufruf)	02.04.2020	369.642						
19	Vöhrenbach - Schule (Sonderaufruf)	02.04.2020	50.000						
20	Donaueschingen - Haberfeld und Zindelstein	03.04.2020	350.000						
21	VS - Obereschach	08.04.2020	1.650.000	ja (30.04.2020)					
22	St.Georgen - 3.BA Galetsch und restliche Kernstadt	08.04.2020	2.350.000						
23	St. Georgen - Peterzell Lückenschluss Haagenmoos bis Bahnlinie	08.04.2020	150.000	ja (30.04.2020)					
24	Niedereschach Schabenhausen 1. BA Neubaugebiet	21.04.2020	275.000						
25	Unterkirnach - Außenbereich und Teil Kernstadt	04.05.2020	1.100.000						
26	Dauchingen - Außenbereich und Teil Kernstadt	08.05.2020	910.000	ja (04.06.2020)					
27	Furtwangen Kernstadt 2. BA & Schönenbach & Schützenbach	11.05.2020	2.473.500	ja (04.06.2020)					
28	Niedereschach Fischbach 3.BA	12.05.2020	1.075.000						
29	Bad Dürrheim Ober- u. Unterbaldingen 1. BA & Immenhöfe	19.05.2020	1.376.805						
30	Bräunlingen - Döggingen	27.05.2020	312.500	ja (08.06.2020)					
31	Vöhrenbach - Linachtal Urachtal	28.05.2020	2.450.000						
32	Königsfeld - Kernort bis Glasbachtal (linke Hälfte)	03.07.2020	2.485.410						
33	VS - Gewerbegebiete Villingen Süd	03.07.2020	1.000.000						
	Gesamtsumme beantragt		**46.083.127**					**21.611.347**	
	Gesamtsumme erhalten		**27.014.184**					**5.604.000**	

Übersicht für Donaueschingen

Fertiggestellte Bereiche – Kunden betriebsbereit

- Wolterdingen 1. BA
- Hubertshofen komplett
- Allmendshofen 1. BA
- DS Kernstadt 1. BA mit Humboldtstr. & Fohrenhöfe
- Aasen 1. BA
- Grüningen 1. – 3. BA komplett
- Neudingen komplett
- Viele verschiedene Mitverlegungen als Vorbereitung

Agenda

1. Übersicht Schwarzwald-Baar-Kreis
2. Laufende Maßnahmen
3. Maßnahmen in Vorbereitung

2. Laufende Maßnahmen

Humboldtstr. bis Allmendshofen & Konversion I

Ausbau bereits weit fortgeschritten – Übersicht PoPs








Rathaus, Donauhallen & Schulen Tiefbau hergestellt

2. Laufende Maßnahmen

Humboldtstr. bis Allmendshofen & Konversion II



Übersicht Ausbaustand

Bestand

In Vorbereitung

Fertigstellung Tiefbau:
15.08.2020


Fertigstellung Projekt:
31.10.2020

2. Laufende Maßnahmen

Strategische Erweiterung zur Erschließung Neubaugebiete

Bestand

Erweiterung



Übersicht für Donaueschingen

Laufende Mitverlegungen


- Gesamtes Konversionsgelände
- Heidenhofen
- Wolterdingen – Donaueschingen (fertig gestellt)
- Aasen Käppelestr. – Zuführung in der Planung

Agenda

1. Übersicht Schwarzwald-Baar-Kreis
2. Laufende Maßnahmen
3. Maßnahmen in Vorbereitung

3. Maßnahmen in Vorbereitung

Gewerbegebiete, Schulen und Kliniken über Bundesförderung







3. Maßnahmen in Vorbereitung

Anschluss der Immenhöfe – Komplizierte Fördersituation




Ausbau zusammen mit Ober- und Unterbaldingen

Auf Grund der Umstellung von der Landes- auf die Bundesförderung und der Notwendigkeit einer neuen Markterkundung, hat sich der Ausbau von 2019 auf 2020 verschoben. Dafür werden die Anschlüsse günstiger für die Eigentümer und die Stadt erhält eine höhere Förderung.


3. Maßnahmen in Vorbereitung

Anschluss Gewerbe Pfohren & Schule & ggf. MV GasLine




3. Maßnahmen in Vorbereitung

Anschluss Haberfeld mit Bundesmitteln, Start Ausbau 2021



3. Maßnahmen in Vorbereitung

Anschluss Zindelstein mit Bundesmitteln, Start Ausbau 2021



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Jochen Cabanis
Geschäftsführer

info@breitband-sbk.de

07721/913-5761