

**BAUVORHABEN**  
Projektnummer

Sanierung Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen  
1102

**KOSTENÜBERSICHT**

Stand 22.02.2013

**Kostenstand aktuell****Verknüpfung mit den Excel-Tabellen:**

Kosteneübersicht\_FG\_BA1.xls  
Kosteneübersicht\_FG\_BA2.xls  
Kosteneübersicht\_FG\_BA3.xls

868.697,52€

Kostengruppe	"Genehmigte Kosten-Berechnung"			"Prognose" (inkl. Feststellung 1. BA)			"Differenz Genehmigte KoBe - Prognose"		
	1. BA brutto	2. BA brutto	3. BA brutto	1. BA brutto	2. BA brutto	3. BA brutto	1. BA brutto	2. BA brutto	3. BA brutto
<b>KG 100</b> Grundstück	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>KG 200</b> Herrichten und Erschließen	0,00€	26.775,00€	15.470,00€	0,00€	26.775,00€	15.470,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>KG 300</b> Bauwerk-Konstruktion	881.379,45€	1.867.699,05€	1.279.648,65€	846.544,07€	1.98.759,05€	1.204.527,15€	34.835,38€	-81.060,00€	75.12150€
<b>KG 400</b> Bauwerk-Technische Anlagen	574.616,80€	1.341.951,10€	381.799,60€	556.995,00€	1.505486,10€	390.799,60€	17.621,80€	-163.535,00€	-9.000,00€
<b>KG 500</b> Außenanlagen	0,00€	38.913,00€	140.658,00€	0,00€	38.913,00€	129.710,00€	0,00€	0,00€	10.948,00€
<b>KG 600</b> Ausstattung und Kunstwerke	357.000,00€	160.650,00€	292.740,00€	516.000,00€	155.15752€	197.540,00€	0,00€	5.492,48€	0,00€
<b>KG 700</b> Nebenkosten	398.591,81€	766.389,39€	464.269,57€	603.371,89€	650.00000€	423.000,00€	-204.780,08€	116.389,39€	41.269,57€
<b>KG 800</b> 3 % Nebenkosten Stadt Donaueschingen inkl. MwSt.	55.543,43€	104.507,64€	63.309,49€	55.543,43€	104.507,64€	63.309,49€	0,00€	0,00€	0,00€
Bauabschnitte (KG 100-700) brutto	2.267.131,49€	4.306.885,18€	2.637.895,31€	2.578.454,39€	4.429.598,31€	2.424.356,24€	-152.322,90€	-122.713,13€	118.339,07€
<b>Summe (KG 100-700) brutto</b>			<b>9.211.911,98€</b>			<b>9.432.408,94€</b>			<b>-156.696,96€</b>
Reserve für Unvorhergesehenes brutto (1/2 der ursprünglichen Summe)			140.000,00€			0,00€			140.000,00€
<b>Summe Baukosten brutto</b>			<b>9.351.911,98€</b>			<b>9.432.408,94€</b>			<b>-16.696,96€</b>
<b>nach Gemeinderatsbeschluss Januar 2013</b>									
<b>Reserve für Unvorhergesehenes</b>						<b>140.000,00€</b>			
<b>Reserve für Progression</b>						<b>260.000,00€</b>			
<b>Einsparungsvorschlag brutto</b>						<b>-444.000,00€</b>	<i>Einsparungsvorschläge</i>		
						(-442.177,49)	Fassadenanstrich, Begrünung Lehreranbau, Tiefhof, Aula- Technik, NAT+Möbelausstattung		
<b>Gesamtkosten Sanierung brutto</b>			<b>9.351.911,98€</b>			<b>9.388.408,94€</b>			

**Achtung! Vergleiche:**

KOSTENBERECHNUNG nach Beschluss Gemeinderat vom 24.04.2012

9.397.106,69€