

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 09.07.2013		
Beratungspunkt	Neubau Kreisverkehr Lehen-, Friedhof-, Schul- und Dürzheimer Straße / überplanmäßige Ausgabe - Bekanntgabe Eilentscheidung		
Anlagen	-		
Finanzposition	2.6300.9500.000/0039, Anlagen Nr. 800 072, 800 045		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum
	3-007/11	GR-Ö	13.09.2011
	4-006/12	GR-Ö	17.01.2012
	4-045/12	GR-Ö	17.07.2012
	4-050/13	GR-Ö	16.04.2013
	4-087/13	GR-Ö	25.06.2013

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 16.04.2013 die Straßenbauarbeiten für den Neubau des Kreisverkehrsplatzes, Neugestaltung des Parkplatzes an der Sebastianskapelle, Kanalerneuerung und Erneuerung der Wasserversorgungsleitung an die Firma Riegger, Donaueschingen, zum Angebotspreis von 406.723,03 € vergeben.

Erst im Zuge des Baufortschritts (Lastplattenversuche vom 28.06.2013) wurde festgestellt, dass der Untergrund nicht tragfähig ist und Bodenaustausch durchgeführt werden muss. Deshalb konnte diese Information und die Vorlage nicht schon in der Gemeinderatssitzung am 25.06.2013 vorgelegt werden. Die zusätzlichen Baukosten wurden in Höhe von ca. 40.000,-- € ermittelt.

Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung:

Straßenbau / Neugestaltung Parkplätze

Haushaltsplan 2013, Fipos. 2.6300.9500.000/0039 385.000,00 €

Angebotssumme 345.379,48 €
 Ingenieurhonorar, ca. 43.000,00 €
 Beleuchtung, ca. 15.000,00 €

Auftragserweiterung 25.000,00 €
 Herstellung Fahrbahn Lehenstraße 25.000,00 €

Summe 428.379,48 €

Untergrundverbesserung 40.000,00 €

Summe 468.379,48 €

Die Verwaltung schlägt folgende Einsparungen zur Finanzierung der Mehrkosten vor:

Gewann Plattenstein / Schellenberg, Fipos. 2.7800.9500.000/0015,
 Ansatz 26.000,-- €, noch vorhandene Mittel ca. 12.000,-- €

Geisinger Straße, 2. BA / Pfohren, Fipos. 2.6306.9500.000/0005, Ansatz 400.000,-- €, noch vorhandene Mittel ca. 87.000,-- €, Finanzierung	28.000,-- €
Gesamt	40.000,-- €

Die Baumaßnahme wird derzeit ausgeführt.

1 5 BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Riegger, Donaueschingen, wird mit der Auftragserweiterung für die Untergrundverbesserung in Höhe von 40.000,-- € beauftragt.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.
3. Bekanntgabe der Eilentscheidung in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses am 09.07.2013.

Einverstanden:

Donaueschingen, 2. Juli 2013

Thorsten Frei
Oberbürgermeister

Beratung: