

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 22.09.2015		
Beratungspunkt	Donauquelle / Treppen- und Aufzugsanlage - Vergabe Nachtrag 2 und Massenmehrungen		
Anlagen	2		
Finanzposition	SK 09 611000, CO 7.511000.005.010		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-047/14 4-014/14 4-041/15	Sitzung GR-Ö GR-Ö GR-Ö	Datum 08.04.2014 07.10.2014 19.05.2015

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 08.04.2014 die Rohbauarbeiten für den Neubau der Treppen- und Aufzugsanlage zur Erschließung der Donauquelle an die Firma Günter Bausanierung GmbH, Unterkirnach, zum Angebotspreis von 516.745,08 € vergeben.

Im 7. und im 9. Sachstandsbericht wurde der Gemeinderat über die Nachträge 1 und 2 und die voraussichtlich anstehende Massenmehrung 1 informiert. Der Nachtrag 1 wurde von der Verwaltung in Auftrag gegeben.

Mittlerweile hat die Firma den angekündigten Nachtrag 2 eingereicht. Im Rahmen der Bearbeitung der Schlussrechnung wurden zusätzlich die Massenmehrungen 1 bis 3 angemeldet.

Massenmehrungen (siehe Anlage 2):

1. Beim Nachtrag 1 gab es eine Massenmehrung. Der Nachweis (Lieferscheine) wurde im Juli 2015 eingereicht. Mehrkosten 40.454,92 €. Der Gemeinderat wurde im 9. Sachstandsbericht am 19.05.2015 mündlich informiert.
2. Beim Aushub der Baugrube sind aufgrund der aufwändigeren Gründung Mehrmassen angefallen. Der Nachweis (Lieferscheine) wurde im Juli 2015 vorgelegt. Die Mehrkosten betragen 28.238,07 €.
3. Aufgrund der tieferen Baugrube wurde mehr Spritzbeton und Verpresspfähle benötigt. Die Lieferscheine wurden im Juli 2015 vorgelegt. Die Mehrkosten betragen 38.073,47 €.

Der **Anlage 1** kann entnommen werden, dass die Baukosten Residenzbereich insgesamt weiterhin eingehalten werden können. Die zusätzlichen Kosten für den Neubau Treppe / Aufzug können durch Einsparungen bei der Donauquelle aufgefangen werden.

Die Rohbauarbeiten für die Treppen- und Aufzugsanlage wurden am 04.08.2015 abgenommen.

1
5
7
BM

Beschlussvorschlag:

Die Firma Günter Bausanierung GmbH, Unterkirnach, wird mit dem Nachtrag 2 und Mehrmassen in Höhe von 203.849,72 € beauftragt.

Beratung: